



Ufficio Legislativo del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2023 - 0012384 /UDCP/GAB/UL del 23/06/2023 U

Fascicolo:INTERROGAZIONI -

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania
protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 677 concernente *“Chiarimenti urgenti sui tempi di smaltimento delle ecoballe”*.

In ordine alla interrogazione scritta a firma della Consigliera regionale Antonella Piccerillo (Lega Campania), si trasmettono gli elementi di riscontro della Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015.

MP

Il Dirigente dell'Ufficio I

Dott.ssa Josè Fezza

Documento firmato da:

JOSE' FEZZA

23.06.2023 10:20:32 UTC



Giunta Regionale della Campania

70.05.00 Struttura di missione per
l'attuazione del programma straordinario per la
rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il
superamento della sanzione disposta con sentenza
della Corte di Giustizia Europea, Sez. III, 16 luglio
2015

Ufficio Legislativo del Presidente

legislativo.presidente@regione.campania.it

Vice Presidente Regione Campania

Avv. Fulvio Bonavitacola

assessore.bonavitacola@regione.campania.it

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma della Consigliera regionale Antonella Piccerillo (Lega Campania). Reg. Gen. N. 677 concernente "Chiarimenti urgenti sui tempi di smaltimento delle ecoballe".

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue:

ai fini dello smaltimento dell'ingente quantitativo di rifiuti, stoccati in balle su siti dedicati del territorio regionale nel periodo dell'emergenza rifiuti 2000/2009, rideterminato in fase di esecuzione del Piano stralcio operativo con D.G.R. n. 289 del 24.06.2019 in circa 4.310.180,00 ton., la Giunta regionale ha previsto le seguenti tre filiere di trattamento/smaltimento:

1. rimozione di un quantitativo pari a 1391.441 ton. di ecoballe mediante trasporto e smaltimento in ambito comunitario, nonché recupero energetico in ambito comunitario e/o nazionale, come previsto dal Piano stralcio operativo, ex art. 2, co. 7 D.L. n. 185/2015, approvato con D.G.R. n. 609 del 26.11.2015 e ss.mm.ii.;
2. realizzazione, all'interno dello STIR di Caivano (NA), di un impianto per il trattamento di 2.000.000 ton. di rifiuti stoccati in balle per la produzione di Combustibile solido secondario;
3. realizzazione di un impianto in Giugliano in Campania (NA) per il recupero materia e produzione di C.S.S. della restante quota di rifiuti stoccati in balle di circa 918.739 ton.

Filiera n.1

Alla data del **31 maggio 2023** risultano **rimosse, con le modalità di cui al Piano stralcio, 986.731 ton. di rifiuti**, ed entro la fine del corrente anno sarà completata la rimozione, raggiungendo il target di circa 1.017.048 ton. di ecoballe rimosse. Tale quantitativo risulterà inferiore a quello inizialmente stimato di 1.391.441 ton., sia per il notevole calo ponderale riscontrato in alcuni lotti, sia per la mancata aggiudicazione del lotto 8 del Piano stralcio - sito nel comune di Villa Literno (CE) - i cui rifiuti sono stimati in circa 80.000 ton.

Il Piano è finanziato per l'importo di € 150.000.000,00 con i fondi di cui al D.L.n.185/2015, giusta D.G.R. n. 828 del 23.12.2015, e per € 84.087.280,00 con il FSC2014/2020, giusta DD.GG.RR. n. 749 del 20.12.2016, n. 253 del 11.06.2019 e n. 428 del 17.09.2019.

Ad oggi sono stati spesi a valere sui fondi D.L. n. 185/2015 € 121.927.656,78 ed a valere sul FSC 2014/2020 € 79.549.324,51.

Si stima per il completamento del Piano una spesa di circa € 20.000.000,00; le economie potranno essere utilizzate per finanziare la rimozione dei rifiuti nel lotto 8, da aggiudicare.

Sono stati accreditati € 80.000.000 dal MEF e in data 12.04.2023 il Presidente della Regione ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - sulla base della documentazione trasmessa dalla Struttura di Missione 700500 - il trasferimento della restante somma di € 70.000.000,00.

Filiera n. 2

L'impianto realizzato all'interno dello STIR di Caivano (NA) per il trattamento, ai fini della produzione del combustibile solido secondario, di 2000.000,00 di tonn. ha ottenuto il collaudo statico in data 28 giugno 2021, propedeutico alla messa in esercizio delle n. 2 linee di trattamento (rispettivamente in data 14 giugno e 31 agosto 2021).

L'impianto è entrato in funzione in via ordinaria data 07.03.2022, ad ultimazione delle fasi di test, e tratterà il quantitativo di 1.200.000 tonn di ecoballe oggetto dell'appalto aggiudicato alla A2A S.p.a., da effettuarsi in 40 mesi, secondo le previsioni contrattuali.

Alla data del 15 giugno 2023 risultano trattate, dalla messa in esercizio in via ordinaria, nell'impianto circa 250.000 tonn. di ecoballe, provenienti dal sito di stoccaggio di Pascarola.

La Commissione Europea nel febbraio 2022, alla luce delle informazioni fornite dalla Regione Campania, ha ritenuto che, in seguito alla messa in funzione dell'impianto di Caivano, si sono realizzate le condizioni per una riduzione di €40.000,00 della sanzione pecuniaria giornaliera dal dodicesimo semestre successivo alla sentenza (17 gennaio 2021-16 luglio 2021). La penalità giornaliera è stata determinata in € 120.000,00 dalla Corte di giustizia Europea e suddivisa in tre quote di € 40.000,00, ognuna per categoria di impianti (discariche, termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti organici), per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (C 297/08, EU:C:2010:115) e fino alla completa esecuzione della stessa. Per la componente relativa alla capacità di incenerimento è stata eliminata la relativa quota di €40.000,00 a decorrere dal 17 gennaio 2021.

Il costo dell'impianto all'interno dello STIR di Caivano, realizzato per il trattamento ai fini della produzione del Combustibile Solido Secondario di 1.200.000 tonn di ecoballe, è pari a € 244.899.240,00, IVA compresa, comprensivo di realizzazione impianto e trattamento rifiuti, finanziato a valere sul FSC 2007/2013 per euro 20.000.000,00 giusta DGR n. 356 del 20.6.2017 e sulla Legge di stabilità 2016 per euro 224.899.240,00 giusta DGR n. 615 del 3.10.2017.

Ad oggi sono stati spesi € 24.809.692,27, relativi a cinque stati di avanzamento lavori e due stati di avanzamento servizi, e si prevede di spendere, fino alla conclusione del contratto in essere, la somma complessiva di circa € 282.000.000, con un aumento rispetto al Q.E. originario dovuto al caro materiali e adeguamento prezzi per il trattamento. L'aumento dei costi verrà finanziato con fondi POR FESR.

Alla scadenza del contratto, è intenzione della Regione procedere ad una proroga, prevista negli atti di gara, per il trattamento di ulteriori 1.200.000 ton. di ecoballe in 40 mesi, con fondi da individuarsi.

Filiera n. 3

Nell'area ex Enel in Giugliano in Campania è stato realizzato l'impianto, per il recupero di materia e produzione di combustibile solido secondario da circa 918.739 tonn di ecoballe, i cui lavori sono stati sostanzialmente ultimati in data 27.01.2023.

L'impianto è entrato in funzione in data 09.06.2023 e tratterà il quantitativo di 400.000 tonn di ecoballe, oggetto dell'appalto aggiudicato alla CISA S.p.A., in due anni.

Il costo dell'impianto realizzato nel Comune di Giugliano, per il trattamento ai fini del recupero e produzione di combustibile solido secondario di 400.000 tonn. in due anni, è pari a € 103.778.240,00, comprensivo di realizzazione impianto e trattamento rifiuti, finanziato sul FSC 2007/2013 per euro 20.000.000,00 giusta DGR n. 356 del 20.6.2017, sulla Legge di stabilità 2016 per euro 69.100.760,00 giusta DGR n. 615 del 3.10.2017, e sul FSC 2014/2020 per complessivi euro 14.687.480,00 giusta DGR n. 45 del 6.02.2019 e n.294 del 15.06.2020;

Ad oggi sono stati spesi € 25.864.236,58, di cui € 4.918.331,00 per acquisizione del complesso immobiliare destinato alla sede dell'impianto, e si prevede di spendere, fino alla conclusione del contratto in essere, la somma di € 155.664.692,44, per lavori di realizzazione dell'impianto ed esecuzione del servizio, con un aumento rispetto al Q.E. originario dovuto al caro materiali e adeguamento prezzi per il trattamento. L'aumento dei costi verrà finanziato con fondi POR FESR.

Alla scadenza del contratto, è intenzione della Regione procedere ad una proroga, prevista negli atti di gara, per il trattamento di altre 400.000 tonn. di ecoballe in due anni.

La Responsabile Generale
dott.ssa Lucia Pagnozzi
Documento firmato da:
LUCIA PAGNOZZI
22.06.2023 09:20:15 UTC

Regione Campania
Data: 22/06/2023 11:23:25, PG/2023/0318842