

Consiglio Regionale della Campania

VII Commissione Consiliare Permanente Ambiente-Energia-Protezione civile

VII Commissione del 2023

Presidenza del Presidente Zannini (De Luca Presidente)

L'anno duemila ventitré, il giorno 4 del mese di ottobre, la VII Commissione Consiliare Permanente presieduta dal Presidente Zannini, è convocata alle ore 15.00 in Audizione in presenza e da remoto con il seguente

O.d.G.:
programmazione interventi in località
“Bagnara” del Comune di Castel Volturno
(CE).

Intervenuti:

in presenza

Luigi Umberto Petrella- Sindaco comune di Castel Volturno;

Pasquale Marrandino- Assessore Lavori Pubblici Comune di Castel Volturno;

Claudio Fiorillo- Responsabile Uffici Lavori Pubblici Comune di Castel Volturno.

da remoto

per l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale- **ing. Luigi Iodice**,
ing. Raffaele Velardo (dirigente), l'**ing. Giacinto Straniero**, **ing. Raffaele Varano**

Aldo di Resta- Associazione Bagnara che vive.

Assistono la seduta per gli uffici Enrico Gallipoli dirigente II UD studi legislativi e assistenza alle Commissioni Permanenti, Anna Rosselli funzionario PO (da remoto), Gennaro Bergantino Istruttore Amministrativo.

La seduta ha inizio alle ore 15.02

PRESIDENTE (Zannini): buon pomeriggio a tutti. Benvenuti. Incominciamo i lavori della Commissione Ambiente, è la terza audizione che dedichiamo alla tematica Bagnara, quindi, quali sono gli interventi che l'Autorità di bacino da una parte e il Comune dall'altra stanno programmando per la difesa della costa. Sono interventi finalizzati al contrasto dell'erosione costiera. Sapevamo che c'era una parte sulla quale si era concentrata l'attività dell'Autorità di bacino distrettuale, che dopo sentiremo, sono rimasto al fatto che era stata affidata la progettazione esecutiva, che state andando avanti sulla progettazione esecutiva. Dopodiché, dovremmo sapere, dall'Autorità di bacino a che punto è questa progettazione esecutiva, perché una volta pronta dovrà essere oggetto di finanziamento. Sapete bene che l'Autorità di bacino ha avuto un finanziamento, nell'ambito della piattaforma Rendis, quindi, sono linee di finanziamento prioritario, nel senso che quando all'Autorità di bacino viene concesso il finanziamento, peraltro pare intorno ai 400 mila euro, una cosa del genere, quindi, gara europea solo per la progettazione, è chiaro che è già prenotato il finanziamento e l'intervento. Ovviamente, i soldi vengono appostati quando è pronto il progetto esecutivo. Chiederemo all'Autorità di bacino a che stiamo e chiederemo anche al Comune di Castel Volturno perché con il Sindaco, con Pasquale Marrandino, con l'architetto Fiorillo anche per le vie brevi, lo dico a conforto delle Associazioni che ci seguono, qui presenti (dopo faremo un appello per delineare le varie presenze), ci aggiorniamo costantemente, periodicamente. Pare che il Comune di Castel Volturno abbia definito, con l'Autorità di bacino, un diverso perimetro a partire dal quale è il Comune di Castel Volturno, in questo caso, che sta progettando. Ci sarebbe anche la copertura finanziaria dell'intervento. Dopo, la parte tecnica e la parte politica daranno tutti i chiarimenti del caso.

Procediamo velocemente con l'appello.

Consigliere	Massimiliano Manfredi	ASSENTE
Consigliere	Maria Muscarà	ASSENTE
Consigliere	Luigi Abbate	ASSENTE
Consigliere	Salvatore Aversano	ASSENTE
Consigliere	Michele Cammarano	ASSENTE
Consigliere	Nunzio Carpentieri	ASSENTE
Consigliere	Mario Casillo	ASSENTE
Consigliere	Francesco Cascone	ASSENTE
Consigliere	Valeria Ciarambino	ASSENTE
Consigliere	Luigi Cirillo	ASSENTE
Consigliere	Felice Di Maiolo	ASSENTE
Consigliere	Fulvio Frezza	ASSENTE
Consigliere	Iovino Francesco	ASSENTE
Consigliere	Corrado Matera	ASSENTE
Consigliere	Giovanni Mensorio	ASSENTE
Consigliere	Erasmus Mortaruolo	ASSENTE
Consigliere	Livio Petitto	ASSENTE
Consigliere	Antonella Piccerillo	ASSENTE
Consigliere	Raffaele Maria Pisacane	ASSENTE
Consigliere	Giovanni Porcelli	ASSENTE
Consigliere	Diego Venanzoni	ASSENTE

Se i colleghi dovessero essere presenti in videocollaborazione, facessero un cenno, così diamo atto della loro presenza a verbale. È presente il sindaco Umberto Petrella per il Comune di Castel Volturno, abbiamo già detto, è presente l'Assessore ai Lavori Pubblici, Pasquale Marrandino, che saluto, l'architetto capo dell'ufficio tecnico Lavori Pubblici del Comune di Castel Volturno, Claudio Fiorillo. Per quanto riguarda l'Autorità di bacino, chi è collegato?

LUIGI IODICE, Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale: buongiorno a tutti. Sono l'ingegner Luigi Iodice, c'è l'ingegner Raffaele Velardo che è il dirigente e l'ingegner Giacinto Straniero, che dovrebbe essere anch'egli in videoconferenza. L'ingegnere Raffaele Velardo si è dovuto assentare per due minuti.

PRESIDENTE (Zannini): va bene, se lo invitate a rientrare, perché sarà proprio il primo ad essere sentito. Dopodiché, vedo Aldo Di Resta, ti vedo, volevo capire soltanto se sei utilmente collegato.

ALDO DI RESTA, Associazione Bagnara che vive: sì, vi sento benissimo e vi vedo benissimo. Sono collegato. Rappresento l'Associazione *Bagnara che vive*, è un'Associazione che sta sul territorio da anni.

PRESIDENTE (Zannini): ci sono altre Associazioni? Tenete conto che abbiamo invitato tutti, abbiamo invitato la dottoressa Corbelli che ha delegato l'amico Velardo, abbiamo invitato, oltre agli amministratori comunali, Bagnara che vive, e c'è Aldo Di Resta, abbiamo invitato anche Assodemaniali, ma non vedo Antonio Cecolo, abbiamo invitato il Sindacato Italiano Balneari, ma non vedo Marcello Giumondo. Gli altri sono tutti presenti. Raffaele, buon pomeriggio. Sai di cosa stiamo parlando, è l'attività di monitoraggio e vigilanza che la Commissione Ambiente esercita rispetto a quest'importante intervento che serve a mettere a riparo la costa Domiziana dai meccanismi di erosione costiera. Vorremmo capire a che state con la fonte di finanziamento per l'intervento, a che state con la progettazione esecutiva che ricordo essere stata appaltata. Insomma, un po' di notizie sul cronoprogramma.

RAFFAELE VELARDO, Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale: ringrazio dell'invito. Molto brevemente, perché si sono sovrapposte una serie di riunioni, resterà l'ingegnere Iodice che ha partecipato – e vado già nello specifico – all'ultimo incontro che abbiamo

avuto in prefettura. A seguito di quell'incontro, e fondamentalmente grazie al Presidente della Commissione Ambiente si è avviata quest'interlocuzione tra Autorità di bacino e il Comune di Castel Volturno. Possiamo dire che a seguito di quell'incontro abbiamo già avuto un'interlocuzione con il Comune, per cui, abbiamo una soluzione progettuale, altrettanto ce l'ha il Comune, le due soluzioni progettuali, ricordo, si completano, ma non sono sovrapposte. Cercheremo di aumentare quanto più è possibile verso nord il progetto. Otto le abbiamo già progettate, faremo delle indagini integrative proprio perché c'è maggiore respiro, considerato che il Comune farà una parte in sinistra, quindi, quella a sud. Pensiamo che il Comune – oggi non lo vedo presente, se c'è mi scuso – fornirà.

PRESIDENTE (Zannini): c'è il Sindaco, c'è l'assessore Marrandino.

VELARDO, Autorità di bacino: i tecnici comunali, con l'architetto Fiorello, entro dicembre forniranno la documentazione tecnica alla Regione per quanto riguarda il finanziamento. L'Autorità di bacino, allo stesso tempo, fornirà gli elementi tecnici al Comune per poterli presentare alla Regione. Ci siamo riaggiornati entro la fine di questo mese per fare il punto della situazione tra le due soluzioni progettuali. Al momento, stiamo viaggiando rispettando le tabelle di marcia.

PRESIDENTE (Zannini): il progetto esecutivo l'avete fatto? Sì o no?

VELARDO, Autorità di bacino: è in corso di ultimazione, dobbiamo fare delle indagini integrative, perché ci vogliono spostare ancora più verso nord.

PRESIDENTE (Zannini): ci sarà una data finale per questo progetto esecutivo? Vorremmo capire quando lo consegniamo. L'Autorità di bacino è un progettificio.

VELARDO, Autorità di bacino: non abbiamo il finanziamento per loro, abbiamo soltanto il progetto.

PRESIDENTE (Zannini): se non depositi il progetto, il finanziamento non arriverà mai. Poiché hai il finanziamento per il progetto, è già prenotato anche il finanziamento, però se non chiudete l'iter progettuale, non troveremo mai un euro.

VELARDO, Autorità di bacino: entro fine anno vorremmo avviare la procedura ambientale con la Regione Campania. Dopodiché, ci sono tempi tecnici della Regione che non afferiscono più all'Autorità di bacino.

PRESIDENTE (Zannini): avete appaltato la progettazione esecutiva?

VELARDO, Autorità di bacino: entro dicembre vogliamo mandare la documentazione alla Regione Campania.

PRESIDENTE (Zannini): quando contate di chiudere la progettazione esecutiva? Il cronoprogramma lo possiamo avere?

VELARDO, Autorità di bacino: possiamo dire quando finiamo la definitiva, l'esecutiva, dipende da quando ci risponde la Regione.

PRESIDENTE (Zannini): la definitiva quando la chiudete?

VELARDO, Autorità di bacino: entro dicembre la vogliamo chiudere. Dobbiamo fare delle indagini integrative, tra l'altro, le abbiamo quantificate, dobbiamo dare l'okay all'impresa per partire. Dopodiché, chiudiamo.

PRESIDENTE (Zannini): in un mese si fanno queste indagini?

VELARDO, Autorità di bacino: in un mesetto, ma anche meno.

PRESIDENTE (Zannini): ci convochiamo direttamente ai primi di dicembre.

VELARDO, Autorità di bacino: va bene. Vi saluto.

PRESIDENTE (Zannini): il Comune di Castel Volturno, la parte vostra di competenza. Sindaco, prego.

LUIGI UMBERTO PETRELLA, Sindaco del Comune di Castel Volturno: volevo fare un po' di chiarezza sulle tempistiche, mi dispiace sia andato via il dottore. Volevo ringraziare il dottor Zannini che con la Commissione porta avanti i lavori, però, proprio per fare chiarezza, ci siamo lasciati in Prefettura con l'impegno che entro gli inizi del mese di ottobre doveva essere pronta la progettazione esecutiva. Sappiamo oggi che in effetti dobbiamo arrivare a dicembre, magari arriviamo a dicembre e la progettazione verrà spostata magari a gennaio o a febbraio. I tempi non ci sono più per aspettare, dobbiamo accelerare su queste procedure perché effettivamente la questione dell'erosione sta creando molteplici disagi alle attività stagionali, e abbiamo delle difficoltà di gestione su tutta la costa. Sembra che ogni volta che ci vediamo abbiamo una lungaggine da parte dell'Ente, dell'Autorità di bacino, per quanto riguarda il progetto.

PRESIDENTE (Zannini): l'Autorità di bacino non risponde alla Regione Campania, ma risponde agli amici che stanno a Roma, quindi, cominciamo a dire a chi fanno capo. Poiché ho tante amicizie che la mattina prendono il treno e vanno a Roma, ho provato a sollecitarli, almeno si danno da fare su qualcosa. Chiarito questo, senno non ci rendiamo conto chi fa cosa, la Commissione Ambiente ha competenze e funzioni di vigilanza, sollecitorie, di stimolo, di impulso rispetto a questa materia, di verbalizzazione, di cristallizzazione delle responsabilità. Come vedete, li convoco e do voce al Sindaco, do voce all'Amministrazione comunale, do voce alle Associazioni che mi

sollecitano. Dopodiché, chi deve fare che cosa sono i nostri interlocutori. Da una parte c'è stata l'Autorità di bacino, che è Ente governativo ministeriale. Ho sollecitato, quindi, qualche amico che sta a Roma per far sì che questi signori arrivino a un fine. Farò ovviamente seguire una nota per iscritto di disappunto, dove chiederò per iscritto il cronoprogramma, la fonte di finanziamento. Chiedo ai miei collaboratori di guardare le verbalizzazioni precedenti, se quel po' di cronoprogramma che loro hanno sviscerato all'interno delle precedenti audizioni è palesemente sfiorato, superato, dobbiamo stigmatizzare questo, a loro e anche al Ministero competente da cui loro dipendono. Esporremo questa cosa rappresentando la nostra preoccupazione rispetto a questa cosa. Per quanto mi riguarda, la mando per conoscenza, scriverò alla dottoressa Corbelli e al Ministero, da cui loro dipendono, a Roma, rappresentando il massimo disappunto della Presidenza della Commissione Ambiente per questo modo così distratto di gestione di una materia così delicata. Ripeto, gliel'ho detto: vorrei difendervi dalle accuse che vi fanno, che siete un progettificio e che vi interessate solamente alla progettazione, delle parcelle e poi dell'opera non vi interessa. Purtroppo, se non mi danno elementi perché questa difesa abbia un senso, è chiaro che dobbiamo stigmatizzare questa cosa anche per iscritto, e lo farò. Per la settimana prossima arriverà una nota. Passiamo al Comune di Castel Volturno che ha un altro pezzo della questione, nel senso che pare di aver capito che c'è un tratto su cui stanno progettando loro e c'è un altro tratto su cui state intervenendo voi. Passerei la parola all'assessore Marrandino o all'architetto Fiorillo per farmi spiegare qual è il tratto di competenza, a cosa vi bastano i soldi che avete. Lo stato dell'arte.

PASQUALE MARRANDINO, Assessore ai LL.PP. del Comune di Castel Volturno: buongiorno Presidente, grazie per la convocazione e grazie per l'attenzione che sta riservando a questa questione che ci portiamo avanti ormai da tanto tempo.

Come si diceva poc'anzi, il Comune di Castel Volturno ha lavorato e sta lavorando sul tratto che va dallo Scolmatoio Lavapiatti verso sud, quindi, la zona di destra Volturno. La progettazione che sta curando l'ufficio dell'architetto Fiorillo è al termine. Siamo pronti. Magari passo la parola all'architetto Fiorillo per dare qualche dato più preciso sui numeri. Grazie Consigliere.

CLAUDIO FIORILLO, Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Castel Volturno: ringrazio voi, ringrazio la Prefettura che ci ha affiancato fino ad oggi. Questo è un esempio di gestione virtuosa, al di là di qualche sfumatura. Abbiamo delle audizioni in prefettura, delle audizioni con voi e sistematicamente ci chiedete conto, giustamente, dell'attività che portiamo avanti. Il Comune è l'anello più debole della catena, quindi, ogni volta – ahimè – le critiche ricadono sull'attività del Comune. Abbiamo la progettazione definitiva, che oggi – tra l'altro – non esiste più con il Dlgs n. 36 del 2023, l'abbiamo già agli atti dell'anno scorso. Abbiamo avuto una serie di difficoltà con l'Autorità di bacino che ormai conoscete benissimo, sulla divisione dell'intervento tra noi e l'Autorità di bacino, almeno come progettazione. Avevamo 8 milioni nel protocollo d'intesa sottoscritto nel 2018, che la Regione doveva finanziare al Comune di Castel Volturno per la realizzazione della scogliera e dei pannelli. L'Autorità di bacino ha ricevuto 412 mila euro, una cosa del genere, vado a spanne, per la progettazione e si è riservata di progettare i pannelli a nord di destra Volturno, quindi, Bagnara fino a verso Pescopagano. C'è stato un problema non semplice da risolvere, cioè dividere la progettazione tra noi e loro, affinché il nostro investimento, il nostro intervento, con la copertura dei fondi da parte della Regione Campania, potesse ricadere sulla parte ben delimitata e delineata. Ho un rapporto bello con l'ingegnere dell'Autorità di bacino, però prendo atto che dal 10 ottobre ad oggi si parla ancora di progetto esecutivo. L'ingegnere, la volta scorsa che è venuto in prefettura, ha sottolineato che stavano redigendo ancora il progetto di fattibilità

tecnica ed economica. Vuol dire che siamo agli albori di una progettazione esecutiva, quindi, della possibilità di mettere a finanziamento o di avere le coperture finanziarie per la realizzazione dell'intervento. A noi non serve che loro facciano il progetto esecutivo nella sua completezza, perché abbiamo capito che risulta loro abbastanza difficile, a noi serve solo che ci delimitino, con una certa precisione, l'area di intervento nostra e quella loro, anche a livello di fattibilità tecnica ed economica, in modo da non sperperare soldi pubblici su aree progettate due volte. A noi basta che ci mandino una planimetria con la delimitazione in rosso di dove dobbiamo arrivare e siamo pronti, tra l'altro ho mandato i progettisti miei la settimana scorsa, proprio in Autorità di bacino, a prendere gli ultimi loro rilievi, tra l'altro i nostri progettisti sono anche loro consulenti per fare l'intervento puntuale sull'area a noi relegata. Dopodiché, ho chiesto la gentilezza di fare tutto e subito affinché potessimo arrivare per fine anno, per quando si fa la finanziaria regionale, per l'appostamento delle somme in Bilancio. Il problema quale sarà? Sarà reperire gli 8 milioni di copertura finanziaria da parte della Regione che si era impegnata, nel 2018, mediante la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Ministero, Comune e Regione. Chiediamo solo la planimetria con la delimitazione.

PRESIDENTE (Zannini): è tutto chiaro. Gentilmente, puoi avanzare una formale richiesta avente ad oggetto la delimitazione territoriale cui hai fatto riferimento prima? La mandi all'Autorità di bacino e gentilmente la mandi anche al mio ufficio per conoscenza, in maniera tale che nei prossimi giorni, penso già domani o dopodomani, farò una lettera di disappunto ben motivata. Questi signori hanno 412 mila euro da tre o quattro anni per progettare qualcosa che evidentemente non riescono a progettare. Ero rimasto al fatto che avevano fatto una gara europea per affidare questa progettazione, avevo chiesto un cronoprogramma per stabilire i tempi di acquisizione della progettazione che avevano appaltato. Registro delle risposte confuse, altalenanti, non puntuali. Ripeto, questa cosa mi

dispiace tantissimo perché sono dell'idea che accentrare a questi carrozzoni romani fonti di finanziamento per l'intervento o come progettazione, significa non spendere un euro. È questo il tema, il tema vero di questi giorni con una riflessione più ampia. Architetto Fiorillo, prego.

FIORILLO, Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Castel Volturno: Presidente, volevo far presente che l'Autorità di bacino spesso fa confusione, perché pure in Prefettura viene a rappresentare la possibilità e la realizzazione dello Scolmatoio Lavapiatti, ma è un'altra cosa, è un altro intervento che ci hanno finanziato per 6 milioni e mezzo di euro, i primi 6 milioni li hanno presi 9 anni fa. Non voglio fare polemiche, dobbiamo ragionare sulla scogliera del destro Volturno.

PRESIDENTE (Zannini): nel momento in cui hanno appaltato la progettazione, nell'appalto c'è un oggetto, deve essere quello l'oggetto. Poi, se in Prefettura mandano a parlare persone che non sanno quello che vengono a dire, è un altro tema. Abbiamo dei dati oggettivi: è stata appaltata la progettazione di un tratto della zona Bagnara, che ha un perimetro.

FIORILLO, Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Castel Volturno: hanno l'appalto per la progettazione esecutiva nelle attività di difesa della costa di destra Volturno, Bagnara, Pescopagano.

PRESIDENTE (Zannini): hai i riferimenti di questo studio di progettazione? Li posso tranquillamente convocare la settimana prossima, convochiamo loro e facciamo il lavoro, in maniera tale che abbiamo dei dati certi. Avete il numero di telefono?

FIORILLO, Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Castel Volturno: no, mi hanno chiamato tramite call e semplicemente ho risposto.

PRESIDENTE (Zannini): lo possiamo procurare. Se vi rendete parte diligente e mi fate sapere qual è lo studio di progettazione, li metto in indirizzo, li convoco per la settimana prossima, li facciamo venire e quello che non riusciamo a fare con loro, lo faremo direttamente con i progettisti incaricati.

FIORILLO, Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Castel Volturno: avrei già scritto, però sono abituato ad essere educato prima di scrivere. Ci siamo visti in Prefettura, ci hanno detto che ci avrebbero dato questa delimitazione a seguito della call fatta con i professionisti, non è arrivata. Ovviamente, sono stati chiamati in audizione, ho preso atto che stanno ancora a quello che stanno, quindi, ovviamente scriverò sia a loro che a voi per conoscenza.

PRESIDENTE (Zannini): grazie. Ci vedremo a breve. Gentilmente, voi mandate la richiesta formale di acquisizione di questo dato perimetrale che servirà a circoscrivere il vostro ambito di progettazione. Ripeto, fatevi dare anche i riferimenti di qual è lo studio di progettazione incaricato, chiedete anche un cronoprogramma. La stessa cosa farò io, ma con altri contenuti, con altri toni ed evidentemente con altre finalità. Dopodiché, ci ricollocheremo qui tra una decina di giorni. Buon pomeriggio a tutti.

I lavori terminano alle ore 15.30.

Visto: Il Funzionario Anna Rosselli