

Consiglio Regionale della Campania
I Commissione Speciale
Trasparenza, controllo delle attività della
Regione e degli enti collegati e
dell'utilizzo dei fondi

RESOCONTO INTEGRALE N. 11

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 16 APRILE 2024

Seduta di audizione della I Commissione
Consiliare Speciale

Presidenza
Nunzio Carpentieri (Fratelli d'Italia)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 15.00, presso l'aula consiliare del Consiglio regionale, is.F/13, Centro Direzionale, Napoli, ed anche in modalità telematica, la I Commissione Speciale è stata convocata per approfondire lo stato di attuazione del *Grande Progetto fiume Sarno*.

Sono presenti i Consiglieri
Nunzio Carpentieri (Fratelli d'Italia)
Presidente della I Commissione Speciale

Michele Cammarano, Movimento 5 Stelle

Assistono alla seduta
il Dirigente del Servizio Commissioni speciali,
Studi e Documentazione
dott.ssa Rosaria Conforti

l'istruttore direttivo amministrativo titolare di
posizione di E.Q. di II fascia
Ninfa Vassallo

l'istruttore amministrativo
Carmen Palmieri

Partecipano alla seduta
Francesco Ascione, Project Manager della
Gori S.p.A.
Francesca d'Alia, Responsabile e PMO della
Gori S.p.A.
Alessandro Celentano, Responsabile
dell'Ufficio ambiente del Comune di Torre
Annunziata

Bruno Cirigliano, Direttore della SMA
Campania – collegato da remoto
Gerardo Gustato, Capoufficio del Consorzio
di bonifica integrale del fiume Sarno –
collegato da remoto
Domenico Clemente, responsabile operativo
della SMA Campania – collegato da remoto

La seduta ha inizio alle ore 15.20

PRESIDENTE (Carpentieri)
Diamo inizio ai lavori della I Commissione
Trasparenza e Controllo, saluto e ringrazio il
direttore della Sma, Bruno Cirigliano, il
responsabile operativo della Sma Campania,
Clemente, il collega, Michele Cammarano, i
tecnici della Gori, ed il responsabile
dell'ufficio Ambiente del Comune di Torre
Annunziata.
Prego i tecnici di presentarsi.

Ascione, RUP dell'intervento di
adeguamento dell'impianto di depurazione
di Angri.

Buonasera a tutti, sono Francesco Ascione e
sono il RUP dell'intervento di adeguamento
dell'impianto di depurazione di Angri.

D'Alia, Responsabile del Program
Management Office – Gori
Sono Francesca D'Alia, il responsabile del
Program Management Office in Gori.

PRESIDENTE (Carpentieri)
Ho ritenuto opportuno riunirci a distanza di un
mese e mezzo, per ritornare su una
problematica molto importante, sentita non
soltanto nell'agro-nocerino-sarnese, tanto è

Consiglio Regionale della Campania
I Commissione Speciale
Trasparenza, controllo delle attività della
Regione e degli enti collegati e
dell'utilizzo dei fondi

RESOCONTO INTEGRALE N. 11

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 16 APRILE 2024

vero che abbiamo anche il responsabile del settore Ambiente del Comune di Torre Annunziata: parliamo degli allagamenti causati non soltanto dal Fiume Sarno, ma anche dai suoi affluenti, come il Rio e l'Alveo Comune Nocerino.

Un mese e mezzo fa ha partecipato ai lavori in audizione l'assessore Bonavitacola, che ci ha dato alcune confortanti notizie e, in tutto questo periodo, ho cercato di monitorare la situazione.

Poiché so per certo, e oggi ne è la dimostrazione, che ormai ai dirigenti della Regione Campania è stato impedito, attraverso un dispositivo interno dello staff del governatore De Luca, di partecipare a tutte le Commissioni, una settimana fa, insieme al mio coordinatore, l'architetto D'Ambrosio, abbiamo richiesto di incontrare il dott. Fabrizio Manduca, direttore delle Grandi Opere. Questa mattina l'abbiamo incontrato nel suo ufficio, era in compagnia, anche, dell'ing. Roberto Vacca, responsabile del risanamento idrografico del Fiume Sarno. L'incontro è terminato, dopo circa un'ora, con discreta positività perché, mentre l'Assessore all'Ambiente Bonavitacola nel corso dell'ultima audizione aveva assicurato il dragaggio totale del Rio Sguazzatoio a causa dei lavori che l'Eic, la Regione Campania e Gori, a seguito di una delibera e di una convenzione, stanno portando avanti per completare la depurazione del sistema fognario e depurativo nel Comune di Angri, alcuni cittadini, preoccupati per la richiesta di ulteriori ed eventuali espropri, si sono rivolti al sottoscritto in qualità di Presidente della Commissione. Per la verità, ho allertato i

tecnici Gori e l'Amministrazione Eic, che mi hanno risposto con grande disponibilità. A mio avviso, i lavori vanno fatti assolutamente per completare il sistema fognario depurativo, però, con la loro realizzazione e completamento, si realizzerebbe un secondo collettore ed i cittadini hanno, giustamente, sposato un ragionamento molto semplice: *con un solo collettore, che porta le acque dal depuratore al Rio, si creano allagamenti, figuriamoci con un secondo collettore.* L'assessore Bonavitacola aveva preso un impegno, dopo essersi confrontato con i tecnici della Gori, del necessario dragaggio totale di tutto il Rio. Questa mattina ho ascoltato il direttore delle Grandi Opere, dott. Manduca, che mi ha illustrato tutto ciò che ha messo in atto un mese e mezzo e, mi ha confermato che il primo stralcio di dragaggio del Rio Sguazzatoio è stato già progettato: a giorni, le risorse e il progetto saranno affidati al Consorzio di bonifica Sarno, che provvederà ad affidare i lavori successivamente. Per i rimanenti lavori previsti per il Rio Sguazzatoio, più importanti anche dal punto di vista finanziario, la cui progettazione è stata affidata ai tecnici del primo lotto del Grande Progetto del Fiume Sarno, tra una decina di giorni il progetto sarà consegnato e sarà bandita la gara, sempre attraverso il Consorzio di Bonifica.

Effettivamente, abbiamo riscontrato positivamente le promesse e le parole dell'Assessore. Il dott. Manduca, nel corso dell'incontro, ha affermato che alcuni giorni fa è stato affidato, sempre ai tecnici del primo lotto, la progettazione per il dragaggio di 12 chilometri del Fiume Sarno, dalla foce alla

**Consiglio Regionale della Campania
I Commissione Speciale
Trasparenza, controllo delle attività della
Regione e degli enti collegati e
dell'utilizzo dei fondi**

RESOCONTO INTEGRALE N. 11

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 16 APRILE 2024

confluenza dell'Alveo Comune Nocerino, e questa è una notizia veramente straordinaria. Cosa succederà per la fine dell'anno? Da quello che c'è stato riferito, al di là del colore politico inizieranno i lavori di dragaggio e, forse, saranno anche completati. Saranno indette le procedure di gara per la manutenzione della vasca, in località Pandola, e per l'ampliamento della vasca Cicalesì, in località Nocera Inferiore.

È presente oggi la Sma, saluto e ringrazio il direttore Cirigliano ed il responsabile operativo, dott. Clemente, che sicuramente ci aggiorneranno sui lavori, iniziati mesi fa, per il taglio della vegetazione dalla foce alla ciampa di cavallo. È collegato, anche, l'ingegnere Gustato del Consorzio di Bonifica, per informarci sulla ripresa dei lavori perché, tre mesi fa, contestualmente ai lavori affidati alla Sma, la Regione Campania ha affidato tre lotti al Consorzio di bonifica, per il taglio della vegetazione, per il consolidamento degli argini dell'Alveo Comune Nocerino e per un tratto di dragaggio, di circa 500-600 metri dallo sfioro alla ciampa di cavallo. In aula ci sono i tecnici della Gori, che ci aggiorneranno sull'andamento dei lavori di ampliamento e di completamento del depuratore sito nel Comune di Angri.

Passo la parola al direttore della Sma, che ci racconterà lo stato dei lavori. Direttore, prego.

CIRIGLIANO, Direttore Sma Campania

Grazie Presidente, saluto tutti e ringrazio per la convocazione, anche, di Sma Campania all'aggiornamento periodico, per poter verificare

lo stato di avanzamento delle attività programmate sul Fiume Sarno.

Sma Campania ha dato inizio, subito dopo aver avuto l'affidamento della manutenzione, quindi, al taglio della vegetazione di—10 chilometri lungo il Fiume Sarno, come ha affermato diceva Lei, dalla foce fino alla confluenza dell'Alveo Comune Nocerino. Abbiamo iniziato le attività intorno al 7 dicembre, per una durata di circa 3 mesi e mezzo, infatti, abbiamo inviato la comunicazione all'ufficio Grandi Opere del completamento del taglio della vegetazione, avvenuto il 17 marzo scorso. Da circa un mese abbiamo completato le attività su tutti i 10 chilometri delle due sponde del Fiume: abbiamo effettuato un taglio di vegetazione per un totale di circa 200 mila metri quadri, per circa 160 mila metri quadri con mezzi meccanici e per circa 40 mila metri quadri con taglio manuale.

Siamo intervenuti su tutti i lotti assegnati dalla Regione, magari lo confermerà Clemente, che è stato proprio oggi sul posto e credo che, per la prossima settimana, saremo in grado di completare le attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti vegetali prodotti lungo l'Alveo. Il compito assegnato a Sma Campania è stato quasi ultimato.

PRESIDENTE (Carpentieri)

A questo punto passo la parola al responsabile operativo della Sma, dott. Clemente.

CLEMENTE, Responsabile Operativo di Sma.

Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Confermo *in toto* quanto detto poc'anzi

Consiglio Regionale della Campania
I Commissione Speciale
Trasparenza, controllo delle attività della
Regione e degli enti collegati e
dell'utilizzo dei fondi

RESOCONTO INTEGRALE N. 11

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 16 APRILE 2024

dall'ing. Cirigliano: mancano pochi giorni alla chiusura definitiva delle attività, credo che poco prima del 25, tra lunedì e martedì, porteremo via la restante parte del materiale vegetale, che è rimasto sopra le sponde.

Voglio approfittare dell'intervento per ringraziare tutte le amministrazioni comunali, a partire da Castellammare, Pompei, Scafati e San Marzano, che ci sono state veramente vicine in questa grossa opera. Ringrazio il Presidente della Commissione, che è sempre attento e vigile, perché è onnipresente sul territorio e vigila, in continuazione, l'andamento dei lavori. Importante è stata la grandissima collaborazione ricevuta, *in primis*, dal Vicepresidente, dal dott. Manduca e dall'ing. Vacca.

- Ringrazio tutti e speriamo di continuare su questa linea perché, se proseguiamo così, ne avrà soltanto un merito e un vantaggio la Regione Campania. Grazie ancora.

PRESIDENTE (Carpentieri)

Grazie dott. Clemente. chiedo l'intervento dell'ingegnere Gustato del Consorzio di bonifica integrale del fiume Sarno.

GUSTATO, Consorzio di bonifica integrale del fiume Sarno

Buonasera, ringrazio anche io per l'invito. Come ho accennato nella scorsa riunione, abbiamo diviso l'intervento in tre lotti: il primo lotto, che ha previsto la rimozione completa della vegetazione lungo l'Alveo Comune Nocerino, è stato completato già da più di un mese. Come la Sma, stiamo per

completare la rimozione dei rifiuti rinvenuti lungo gli argini, di natura urbana e dei residui vegetali, che ancora sono in via di smaltimento.

Per quanto riguarda la sistemazione del tratto finale dell'Alveo Comune Nocerino, siamo in regime di sospensione: dopo questi ultimi eventi meteorici, riprenderemo i lavori, che sono ad uno stato di avanzamento superiore all'80 per cento.

Il lotto 3, che prevede il consolidamento e la riparazione dei tratti d'argine più pericolosi, è iniziato da poco: è un lavoro che prevede lavorazioni in acqua, nel fiume, ed era opportuno aspettare la stagione primaverile.

Le previsioni meteo indicano ancora una settimana di maltempo, dopodiché, partiremo spediti anche sul lotto 3.

Per quanto riguarda l'Alveo Comune Nocerino, il lotto 1 e lotto 2 sono sostanzialmente quasi ultimati, mentre il lotto 3 è partito da poco.

PRESIDENTE (Carpentieri)

Grazie ingegnere. La parola all'ing. Ascione della Gori S.p.A.

Ascione, Project Manager della Gori S.p.A.

Buonasera a tutti. Stiamo realizzando l'intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione di Ancri. L'intervento prevede un primo lotto che, adesso, è in fase di esecuzione dei lavori, ed è presente nel protocollo d'intesa.

I lavori all'interno dell'impianto contemplano l'adeguamento idraulico, quindi, andremo ad effettuare un potenziamento dei pretrattamenti, compresa la sedimentazione

Consiglio Regionale della Campania
I Commissione Speciale
Trasparenza, controllo delle attività della
Regione e degli enti collegati e
dell'utilizzo dei fondi

RESOCONTO INTEGRALE N. 11

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 16 APRILE 2024

primaria dell'impianto, con la conversione di vasche oggi dedicate alla pioggia, con vasche di sedimentazione primaria.

Potenzieremo l'ispessitore, quindi, per una migliore gestione dei fanghi, e la disinfezione finale, oltre alla parte esterna dell'impianto, che contempla la realizzazione di questo collettore in affiancamento a quello esistente per la gestione delle portate, che già oggi si registrano presso l'impianto.

I lavori sono in fase di esecuzione e si prevede un completamento per la fine del 2025.

È previsto un secondo lotto, attualmente in fase di progettazione, che riguarda soltanto la parte interna dell'impianto, ed è un adeguamento di processo: a valle della progettazione si potranno acquisire tutte le autorizzazioni e, anche per questo secondo lotto, procedere con l'aggiudicazione e, di conseguenza, l'esecuzione dei lavori.

Ringrazio, come Gori, dell'opportunità di poter raccontare il lavoro che stiamo facendo, affinché si possa avere modo di spiegare e rendere chiara la sinergia, da parte di tutti, per risolvere le problematiche che insistono sulla zona. Grazie mille, Presidente.

PRESIDENTE (Carpentieri)

Grazie a te ingegnere. Ci sono altri interventi? Vedo collegato il consigliere collega Cammarano che intende intervenire, prego.

CAMMARANO (Movimento 5 Stelle)

Ringrazio il collega Carpentieri per aver organizzato l'audizione e per l'encomiabile lavoro che sta portando avanti, attraverso la fase di monitoraggio che ci permette di avere

delle informazioni utilissime per un confronto con cittadini e istituzioni.

È stato veramente utile seguire i vari step dei lavori, per capire la situazione, che sembra stia andando bene. Grazie.

PRESIDENTE (Carpentieri)

Grazie a te collega, non ci sono altri interventi. Posso dire che sono soddisfatto delle delucidazioni del direttore Cirigliano, del dott. Clemente, dell'ing. Gustato e dell'ing. Ascione, significa che stiamo realizzando delle opere importanti. Sono contento dalle parole del direttore Manduca e dell'ing. Vacca per ciò che avverrà – mi auguro – entro la fine del 2024. Sarà un anno importante, perché finalmente daremo delle risposte alle migliaia di cittadini e alle tantissime famiglie che vivono questo dramma, ormai ventennale, lungo le sponde, gli argini del Fiume Sarno, del Rio Sguazzatoio e dell'Alveo Comune Nocerino. A noi amministratori politici, tocca monitorare, come affermato dal Consigliere Cammarano, abbiamo una responsabilità importante e dobbiamo continuare.

Credo che siamo sulla giusta strada, perché ci sono le risorse, l'ha confermato anche questa mattina il dott. Manduca, sia per la progettazione del Rio Sguazzatoio, sia per la progettazione e la messa in esecuzione dei lavori del dragaggio di 12 chilometri, che avranno un costo elevatissimo. Solo con questi interventi, con la manutenzione della vasca Pandola, con l'ampliamento della vasca Cicalese e con la realizzazione di altre vasche *ex novo*, daremo un po' di serenità a tantissime famiglie. Per noi Amministratori, deputati al compito istituzionale di amministrare le nostre

Consiglio Regionale della Campania
I Commissione Speciale
Trasparenza, controllo delle attività della
Regione e degli enti collegati e
dell'utilizzo dei fondi

RESOCONTO INTEGRALE N. 11

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 16 APRILE 2024

Comunità, sentire le parole, del dott.Manduca e, anche, dell'assessore Bonavitacola, ci dà la forza di andare avanti, pur tra mille difficoltà, per dare risposte concrete alle esigenze di tantissimi concittadini.

Ringrazio tutti i presenti, i tecnici così sempre garbati della Gori, il responsabile dell'Ufficio ambiente di Torre Annunziata, il mio caro amico Cirigliano, direttore della Sma, il dott. Clemente, il collega ed amico Michele Cammarano, l'ing. Gustato.

Alla prossima.

I lavori terminano alle ore 15.50.

Visto

**Il Dirigente del Servizio Commissioni
Speciali, Studi e Documentazione
dott.ssa Rosaria Conforti**

**L'istruttore direttivo amministrativo,
titolare di posizione di E.Q. di II fascia
Ninfa Vassallo**