

MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive. Grazie Presidente.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, la Direzione Generale per la Mobilità, sulla base delle informazioni acquisite da EAV S.r.l., società consortile esecutrice dei lavori, ha rappresentato quanto segue.

In relazione alla realizzazione del collettore fognario a servizio delle stazioni gestite dalla stessa EAV, numerosi ritardi dovuti alla necessità di deviare e delocalizzare tutti i sottoservizi interferenti con i pozzi presenti in maniera disordinata e spesso non mappati, sono stati ultimati i lavori nel sottosuolo nel tratto su via Colonne, compreso tra i pozzi F (sito in prossimità della stazione di Giugliano), pozzo 29 (altezza supermercato Todis) e pozzo H (incrocio via Colonne - via Appia) ed attualmente è in corso lo scavo su via Appia, verso il recapito finale nell'emissario Giugliano - Succivo.

È stato possibile, quindi, inizialmente, programmare la riapertura al transito veicolare su via Colonne, anche in corrispondenza dei pozzi F e 29, per il 30 settembre ultimo scorso. Tuttavia, prima di procedere a tale riapertura, si è ritenuto necessario fissare l'esecuzione di una prova di carico sulla soletta di copertura del pozzo F, che è stata eseguita con esito positivo il 4 ottobre ultimo scorso.

È stato pertanto comunicato che si potrà procedere all'apertura al traffico su via Colonne entro venerdì 11 ottobre prossimo venturo, dopodomani, una volta effettuati i conseguenti lavori di ripristino, finitura e completamento.